

Gemeinde Seuzach
Überbauung Schneckenwiese
Bibliothek und Tagesstrukturen

Kredit gem. Urnenabstimmung vom 10. Februar 2019

	Tagesstrukturen	Bibliothek	Total
Grundausbau STWEG	2'091'000.00	1'193'000.00	3'473'000.00
Pflichtparkplätze	126'000.00	63'000.00	
Innenausbau	1'804'000.00	877'000.00	2'681'000.00
Ausstattung/Mobiliar	149'000.00	197'000.00	346'000.00
	4'170'000.00	2'330'000.00	6'500'000.00

Abrechnung gemäss Zusammenstellung Gaiwo vom 14.09.2022

	Tagesstrukturen	Bibliothek	Total	Abw.
Grundausbau STWEG	2'068'373.00	1'149'351.70	3'217'724.70	-7.4%
Pflichtparkplätze	in Grundausbau enthalten			
Innenausbau	1'389'693.20	743'728.30	2'133'421.50	-20.4%
Total Abr. Gaiwo	3'458'066.20	1'893'080.00	5'351'146.20	

Abrechnung gemäss Gemeinde vom 10.06.2022

Innenausbau		4'117.45	4'117.45	-34.6%
Ausstattung/Mobiliar		171'043.20	171'043.20	
Umgebung/Tiefbau	51'063.95		51'063.95	
	3'458'066.20	2'068'240.65	5'526'306.85	-14.2%

Abweichungen

	Tagesstrukturen	Bibliothek	Total
Grundausbau STWEG	-148'627.00	-106'648.30	-255'275.30
Pflichtparkplätze	in Grundausbau enthalten		
Innenausbau	-414'306.80	-129'154.25	-543'461.05
Ausstattung/Mobiliar	-149'000.00	-25'956.80	-174'956.80
Umgebung/Tiefbau	51'063.95		51'063.95
	-711'933.80	-261'759.35	-973'693.15

Abrechnung Gemeinde - Gaiwo

Kosten Grund- und Mieterausbau Gaiwo	5'351'146.20
Geleistete Teilzahlungen Gemeinde	5'400'000.00
Saldo zu Gunsten Gemeinde	48'853.80